



รายงานการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรา
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาด้านการก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพานให้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|----------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| ๑. | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล | ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในส่วนที่เสียหาย หมู่ที่ ๑-๙ ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๓ - ๑๕ พ.ค.๖๗ | กองช่าง |
| ๒. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล | ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ ๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๐ - ๑๙ พ.ค.๖๗ | กองช่าง |
| ๓. | โครงการก่อสร้างถนนน้ำข้ามภายในตำบล | ก่อสร้างถนนน้ำข้าม หมู่ที่ ๑-๙ ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๓ - ๑๕ พ.ค.๖๗ | กองช่าง |
| ๔ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นภายในตำบล | ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑-๙ ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๓-๑๖ ก.พ.๖๗ | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|----------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| ๕. | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็กม คสล. ภายในตำบล | ขนาด กว้าง ๑.๘๐x๑.๘๐x๖ เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๓ - ๑๖ ก.พ. ๖๗ | กองช่าง |
| ๖. | โครงการวางท่อระบายน้ำภายในตำบล | ท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๖ - ๒๐ มิ.ย. ๖๗ | กองช่าง |
| ๗. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเพิ่ม-ซำม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านเขาเพิ่มพัฒนา | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต. กำหนด | ๒๑๐,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๒๕ เม.ย. - ๑ พ.ค. ๖๗ | กองช่าง |
| ๘. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 6 บ้านซำมาแสน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต. กำหนด | ๓๐๘,๐๐๐ | ๓๐๘,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๔ - ๓๐ ก.ค. ๖๗ | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|----------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| ๙. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเพิ่ม-ซบม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านเขาเพิ่มพัฒนา | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด | ๒๑๐,๐๐๐ | ๒๑๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๓ - ๑๕ พ.ค.๖๗ | กองช่าง |
| ๑๐. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 6 บ้านซบมาแสน | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด | ๓๐๙,๐๐๐ | ๓๐๙,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๐ - ๑๙ พ.ค.๖๗ | กองช่าง |
| ๑๑. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาถ้ำ-บ้านซบหัวหมู หมู่ที่ ๙ บ้านเขาถ้ำพัฒนา | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด | ๓๐๙,๐๐๐ | ๓๐๙,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๓ - ๑๕ พ.ค.๖๗ | กองช่าง |
| ๑๒. | โครงการวางท่อระบายน้ำ (บริเวณไร่นายประเทือง เอี้ยงลี) หมู่ที่ ๑ บ้านซบพุทรา | วางท่อระบายน้ำ(บริเวณไร่นายประเทือง เอี้ยงลี) หมู่ที่ ๑ ตามแบบที่อบต.กำหนด | ๘๒,๓๐๐ | ๘๒,๓๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๓-๑๖ ก.พ.๖๗ | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|----------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| ๑๓. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองกลาง-บ้านโคกสาร หมู่ที่ ๒ บ้านคลองกลาง | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๓๐๙,๐๐๐ | ๓๐๙,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๓ -๑๖ ก.พ.๖๗ | กองช่าง |
| ๑๔. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสาร-บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 5 บ้านโคกสาร | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๓๐๙,๐๐๐ | ๓๐๙,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๖ - ๒๐ มี.ย.๖๗ | กองช่าง |
| ๑๕. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังไทร-บ้านคลองกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านวังไทร | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๓๐๙,๐๐๐ | ๓๐๙,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๒๕ เม.ย. - ๑ พ.ค.๖๗ | กองช่าง |
| ๑๖. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซับหมาแสน-ซับเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านซับเจริญ | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๓๐๙,๐๐๐ | ๓๐๙,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๔ -๓๐ ก.ค.๖๗ | กองช่าง |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา บาดาล ให้ครบทุกครัวเรือน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|----------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| ๑. | โครงการขยายเขตประปา วางท่อพีวีซี ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว หมู่ที่ ๑ บ้านซับพุทรา | วางท่อพีวีซีขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๕ - ๒๕ มิ.ย.๖๗ | กองช่าง |
| ๒. | โครงการขยายเขตประปา วางท่อพีวีซีขนาด ๒ นิ้ว หมู่ที่ ๗ บ้านซับอีปุก | วางท่อพีวีซีขนาด ๒ นิ้ว ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๓๔๐,๐๐๐ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๕ - ๒๕ มิ.ย.๖๗ | กองช่าง |
| ๓. | โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๘ บ้านเขาเพิ่มพัฒนา | ขยายเขตประปา ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๙๔,๐๐๐ | ๙๔,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๕ - ๒๕ มิ.ย.๖๗ | กองช่าง |
| ๔. | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านซับพุทรา | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ความลึกบ่อ ๑๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ตามแบบที่อบต.กำหนด | ๒๐๓,๐๐๐ | ๐ | ๒๐๓,๐๐๐ | | | ✓ | | กองช่าง |
| ๕. | โครงการขยายเสียงตามสาย ซ่อมแซมและปรับปรุงหอกระจายข่าวภายในตำบล | ขยายเสียงตามสาย ซ่อมแซมและปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๙ ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๔ -๓๐ ก.ค.๖๗ | กองช่าง |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|----------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| ๖. | โครงการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบล | ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๙ ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๒๕ เม.ย. - ๑ พ.ค.๖๗ | กองช่าง |
| ๗. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล | ขยายเขตไฟฟ้า ภายในตำบล หมู่ที่ ๑-๙ ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๒๕ เม.ย. - ๑ พ.ค.๖๗ | กองช่าง |

แผนงานเคหะและชุมชน : งานก่อสร้าง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|----------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| ๑. | โครงการอุดหนุนภค.ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ - ๙ | ขยายเขตไฟฟ้า ๙ หมู่บ้าน ตามแบบที่ อบต.กำหนด | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๒๑ - ๓๐ ก.ค.๖๗ | กองช่าง |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย ขั้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการ เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|---|--|-------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | | | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การ บริหารสถานศึกษาค่า สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) | สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชัยพุทรา | ๓๔,๐๐๐ | ๓๔,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖- ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |
| ๒. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน) | สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชัยพุทรา | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖- ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |
| ๓. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การ บริหารสถานศึกษา (ค่า อุปกรณ์การเรียน) | จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับ เด็กเล็ก ศพด. อบต.ชัยพุทรา | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖- ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |
| ๔. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การ บริหารสถานศึกษา(ค่า เครื่องแบบเรียน) | จัดซื้อเครื่องแบบเรียนสำหรับ เด็กเล็ก ศพด.อบต.ชัยพุทรา | ๖,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖- ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |
| ๕. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | จัดกิจกรรมสำหรับ เด็กเล็ก ศพด. อบต.ชัยพุทรา | ๘,๖๐๐ | ๘,๖๐๐ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖- ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|----------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| ๖. | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา | อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทราเด็กอนุบาล-ป.๖ | ๓๔๘,๐๐๐ | ๓๔๘,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖-ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |
| ๗. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชัยเจริญ | อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านชัยเจริญอนุบาล-ป.๖ | ๒๖๐,๐๐๐ | ๒๖๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖-ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |
| ๘. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ชัยพุทรา | จัดหาอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชัยพุทรา | ๙๘,๒๐๐ | ๙๘,๒๐๐ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖-ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |
| ๙. | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กอนุบาล-ป.๖ โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา | ๒๔๙,๑๐๖ | ๒๔๙,๑๐๖ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖-ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |
| ๑๐. | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านชัยเจริญ | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กอนุบาล-ป.๖ โรงเรียนบ้านชัยเจริญ | ๑๓๔,๑๓๔ | ๑๓๔,๑๓๔ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖-ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|----------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| ๑๑. | โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชัยพุทรา | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชัยพุทรา | ๓๘,๓๒๔ | ๓๘,๓๒๔ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖-ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |
| ๑๒. | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ต.ค.๖๖-ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |
| ๑๓. | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านชัยเจริญ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร | อุดหนุนโรงเรียนบ้านชัยเจริญ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตรแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านชัยเจริญ | ๑๖,๐๐๐ | ๐ | ๑๖,๐๐๐ | | | ✓ | | สำนักปลัด |
| ๑๔. | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา ตามโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม | อุดหนุนโรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา ตามโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | | | ✓ | | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการ เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|---|--|-------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | | | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑. | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอชนแดนโครงการ ถวายบายศรีร้อยมาลัย ถวายหลวงพ่อบ | โครงการถวายบายศรีร้อย มาลัย ถวายหลวงพ่อบ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ธ.ค.๖๗ | สำนักปลัด |
| ๒. | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอชนแดนโครงการงาน รัฐพิธี พิธีต่างๆ | อุดหนุนงานรัฐพิธี พิธีต่างๆ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖- ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |
| ๓. | อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอชนแดนโครงการงาน ประชาสัมพันธ์ของดีเมือง ชนแดน | โครงการงานประชาสัมพันธ์ ของดีเมืองชนแดน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖- ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |
| ๔. | โครงการจัดงาน รัฐพิธี พิธี ประเพณี กิจกรรม ของ อบต.ชัย พุทรา | จัดกิจกรรมงาน รัฐพิธี พิธี และ กิจกรรม ประเพณีต่างๆ ตามนโยบายและหนังสือสั่ง การ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖- ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| ๕. | โครงการงานประเพณีลอยกระทง | โครงการงานประเพณีลอยกระทง ๑ ครั้ง | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๒๗ พ.ย.๖๗ | สำนักปลัด |
| ๖. | โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ | โครงการงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๓ เม.ย. ๖๗ | สำนักปลัด |
| ๗. | โครงการงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา | โครงการงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ๑๙ ก.ค.๖๗ | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการ เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|--|--|-------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | | | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๑๐-๑๒ เม.ย.๖๗ | สำนักปลัด |
| ๒. | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ชงโค-จามจุรี | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ชงโค-จามจุรี ประจำปี | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | | | ✓ | | สำนักปลัด |
| ๓. | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ | ๒๕,๐๐๐ | ๐ | ๒๕,๐๐๐ | | | ✓ | | สำนักปลัด |
| ๔. | โครงการเครื่องออกกำลังกายภายในตำบล | เครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๙ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ สร้างความมั่นคง ปลอดภัย ให้แก่ชุมชน สังคม
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการ เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|---|---|-------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | | | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑. | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอชนแดน (สถานที่กลาง) | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชนแดน(สถานที่กลาง) ให้กับ อบท.ที่เป็นเจ้าภาพ ดำเนินการ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖- ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |
| ๒. | โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการเยียวยา ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | ช่วยเหลือประชาชนด้านการ ตามอำนาจหน้าที่ในการ เยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณ ภัย | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖- ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |
| ๓. | โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน ในระดับท้องถิ่น | จัดตั้งหน่วยบริการ การแพทย์ ฉุกเฉินในระดับตำบล ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ ฝึกอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖- ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |
| ๔. | โครงการน้ำดื่มเพื่อ ประชาชน | - สนับสนุนบริการน้ำดื่มให้กับ ประชาชน - จัดหาภาชนะสำหรับบรรจุ น้ำดื่ม | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖- ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|---------------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| ๕. | กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ค่าป่วยการการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗ | สำนักปลัด |

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|----------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| ๑. | โครงการสนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน | สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด อำเภอชนแดน | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ธ.๕.๖๗ | สำนักปลัด |
| ๒. | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลชัยพุทรา | จัดฝึกอบรมส่งเสริมเพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ม.ค.๖๗ | สำนักปลัด |
| ๓. | โครงการรกรับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรา | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรกรับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพุทรา | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | | | ✓ | | สำนักปลัด |

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|----------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| ๑. | โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานสำหรับเจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน/สมาชิกฯ และผู้แทนภาคประชาชน | ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานสำหรับเจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน/สมาชิกฯ และผู้แทนภาคประชาชน | ๒๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | สำนักปลัด |
| ๒. | อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชนแดน กิจกรรมวันสตรีสากล อำเภอชนแดน | สนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากลอำเภอชนแดน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | มี.ค.๖๗ | สำนักปลัด |

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|----------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| ๑. | ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทธา | ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทธา | ๕๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ✓ | | | ต.ค.๖๖-ก.ย ๖๗ | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
 กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ส่งเสริมสาธารณสุข
 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการ เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|---|---|-------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | | | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑. | โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุกเพื่อลดสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด | ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุกภาวะคลอดก่อน กำหนด | ๕,๐๐๐ | ๐ | ๕,๐๐๐ | | | ✓ | | สำนักปลัด |
| ๒. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี | รณรงค์และฉีดวัคซีนให้กับ สุนัข แมว ให้ปลอดโรคพิษ สุนัขบ้า | ๗๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ✓ | | | มี.ค.๖๗ | สำนักปลัด |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ สร้างเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|----------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| ๑. | โครงการส่งเสริมการจัดทำบ่อตกไขมันในครัวเรือน | ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการจัดทำบ่อตกไขมันในครัวเรือน | ๑๕,๐๐๐ | ๐ | ๑๕,๐๐๐ | | | ✓ | | สำนักปลัด |

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|----------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| ๑. | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทธา | ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร | ๑๐,๐๐๐ | ๗,๘๐๐ | ๒,๒๐๐ | ✓ | | | เม.ย. ๖๗ | สำนักปลัด |
| ๒. | ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก อบต.ซับพุทธาจุฬารัตน์วิทยาลัยอักษรราชกุมารี | สำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการของ อบต.ซับพุทธา | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | ก.ย. ๖๗ | สำนักปลัด |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|----------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | ดำเนินการเสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | | |
| ๓. | โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๓๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | สำนักปลัด |